

1. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim -Rozbudowa drogi gminnej nr 346011T wraz z odwodnieniem ul. Leśna w msc. Ciosowa, długość 1790 m - opracowywana przez p. Emilię Foks

<i>Data zakończenia (umowna)</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
31.07.2018	59 655,00	Pozwolenie wodnoprawne - wniosek został złożony, zostało wszczęte postępowanie, oczekujemy na wydanie decyzji (Wody Polskie poinformowały , że mamy zgodę milczącą - oczekujemy jednak na decyzję)
		Decyzja środowiskowa po zmianie Prawa Wodnego, RZGW Wody Polskie jest organem opiniującym jest w postępowaniu środowiskowym, stąd konieczne jest uzgodnienie wszystkich urządzeń z RZGW.
		Należy złożyć wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

2. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Jana Pawła II w msc. Ćmińsk, długość 700 m - opracowywana przez p. Emilię Foks

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
31.07.2018	57 810,00	Pozwolenie wodnoprawne - wniosek został złożony, oczekujemy na wszczęcie postępowania i wydanie decyzji
		Należy złożyć wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

[Wpisz tutaj]



3. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze, długość 360m - opracowywana przez p. Emilię Foks

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
30.07.2018	38 745,00	dokumentacja opracowana
		Należy złożyć wniosek o Pozwolenie na budowę

4. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa odwodnienia ul. Podglinie w msc. Ćmińsk - opracowywana przez p. Emilię Foks

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
30.11.2018	8 610,00	Pozwolenie wodnoprawne - wniosek został złożony, oczekujemy na wszczęcie postępowania i wydanie decyzji
		Należy złożyć wniosek o Pozwolenie na budowę
		Projektantka wystąpiła z pismem z prośbą o aneks

5. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa chodnika i odwodnienie drogi powiatowej nr 0290T Ciosowa-Miedziana Góra wraz z remontem nawierzchni na odc. od km 3+850 do km 6+400 ul. Herby oraz ul. Łazy w msc. Miedziana Góra - pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego - opracowywana przez p. Emilię Foks

[Wpisz tutaj]



<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
30.09.2018	118 000,00	5.1. <u>Przebudowa ul. Górniczej</u> : brak projektów podziałów, Pozwolenie wodnoprawne - wniosek został złożony, oczekujemy na wszczęcie postępowania i wydanie decyzji, należy złożyć wniosek - zgłoszenie wykonania robót
		5.2. <u>Przebudowa ul. Herby</u> : dokumentacja opracowana, należy złożyć wniosek - zgłoszenie wykonania robót
		5.3. <u>Rozbudowa ul. Herby</u> : Pozwolenie wodnoprawne - należy złożyć wniosek, należy złożyć wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - dokumentacja nie będzie przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
		5.4. <u>Remont ul. Herby do lasu</u> (poza zakresem zamówienia dla p. Projektant): dokumentacja opracowana, należy złożyć wniosek - zgłoszenie wykonania robót
		5.5. <u>Rozbudowa ul. Łązy</u> : Pozwolenie wodnoprawne - należy złożyć wniosek, należy złożyć wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

6. Opracowanie dokumentacji na ul. Laskowej - pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego - opracowywana przez p. Emilię Foks

dokumentacja projektowa przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach w dniu 27.06.2018 r.

[Wpisz tutaj]



7. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 0292T Podgród-Ćmińsk wraz z remontem nawierzchni na odc. od km 2+750 do km 3+010 ul.Wykień w msc. Ćmińsk

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
15.11.2017	23 800,50	dokumentacja w opracowaniu : Biuro Projektowe DROGINF, z którym gmina podpisała umowę jest w upadłości, nasi Prawnicy przygotowują oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a później należy naliczyć karę umowną - nota księgowa w wysokości 5000 zł. Prawnicy prowadzą również rozmowę z innym Wykonawcą, który wykonywał tę dokumentację na zlecenie DROGINF . W przypadku porozumienia się podpiszemy umowę z nowym Wykonawcą. Proponowana Kwota : 18 000,00 zł

8. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+170 do km 0+614 w msc. Miedziana Góra (odcinek od ul. Słonecznej do ul. Śliskiej) -opracowywana przez firmę EKODORO Marian Rokita

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
--------------------	-----------------------	--------------

[Wpisz tutaj]



	32472, 00 zł (kwota łączna wraz z opracowywaną dokumentacją na ul. Kamienną od km 0+000 do km 0+170 od ul. Zagórskiej do ul. Słonecznej)	1) Dokumentacja na odc. 0+000 - 0+170 została przekazana, został wyłoniony wykonawca na realizację 2) Dokumentacja na odc. 0+170 - 0+614 jest w opracowaniu, brak projektów podziałów, należy złożyć wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)
--	---	---

9. Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Kamiennej od km 0+000 do km 0+170 w msc. Miedziana Góra - inwestycja realizowana

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
31.05.2019	403 185,56	Została podpisana umowa na realizację zadania z Wykonawcą: Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski, Skarżysko - Kamienna, plac budowy przekazany w dniu 06.11.2018 r.

10. Przebudowa ul. Wyrowce wraz budową chodnika w msc. Ćmińsk w gminie Miedziana Góra - inwestycja realizowana

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
--------------------	-----------------------	--------------

[Wpisz tutaj]



10.12.2018	1 325 768,66	Została podpisana umowa na realizację zadania z Wykonawcą: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., zadanie dofinansowane z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
------------	--------------	---

11. „Budowa placów zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektów Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miedziana Góra”:

Część 1: Budowa placu zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektu OSA w Kostomłotach Drugich Gmina Miedziana Góra

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
31.05.2019	128 920,91	Po ogłoszeniu przetargu wyłoniony został Wykonawca: MAGIC GARDEN SP. z o.o., będzie podpisywana umowa z Wykonawcą

Część 2: Budowa placu zabaw i siłowni plenerowych w ramach projektu OSA na terenie parku wiejskiego w Ciosowej Gmina Miedziana Góra - inwestycja do realizacji

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
31.05.2019	121 187,08	Po ogłoszeniu przetargu wyłoniony został Wykonawca: MAGIC GARDEN SP. z o.o., będzie podpisywana umowa z Wykonawcą

10. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Etap IV Zad. 2-8, Tumlin, Ciosowa, Ćmińsk

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
31.12.2018 - zakończenie robót	8 462 400,00	Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” sp. Zo.o. Stróżówka 67, 38-300 Gorlice

[Wpisz tutaj]



28.02.2019 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie		
---	--	--

11. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę dla obiektu dla obiektu sportowo - szkoleniowego pełniącego funkcję Regionalnego Centrum Szkolenia i Dysponowania Służb Ratowniczych w Ćmińsku

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
	120 540,00 zł	ugoda sądowa z dnia 22.08.2018 r. do 31.03.2019 r. firma DRAFT ma przygotować projekt budowlany strażnicy zgodnie z koncepcją, w tym m. in. kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną oraz pozwolenie na budowę tego obiektu.

12. Opracowanie dokumentacji Rozbudowa centrum kultury i czytelnictwa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w Miedzianej Górze

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
	110 700,00	pozwolenie na budowę z 16.10.2015 r. inwestycja nie zrealizowana

13. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kostomłoty Drugie

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
	700 000,00	W ramach projektu rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kostomłoty Drugie opracowanego w 2014 r. doposażony w urządzenia zostanie jeden reaktor. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 1500 m3/d

14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (Etap V) oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej (Ćmińsk, Przyjmo, Porzecze, Bobrza)

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
--------------------	-----------------------	--------------

[Wpisz tutaj]



643 290,00 (koszt dokumentacji)	OPIS PONIŻEJ
42 423 795,35 zł (wartość kosztorysowa kanalizacja + wodociąg)	

Dokumentacja projektowa tzw. Etap V budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo i pozostałą część Ćmińska. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana do wszystkich istniejących domów oraz w ulicach gdzie może nastąpić w najbliższym czasie budowa domów. Łącznie do wybudowania wg projektów jest 44 km sieci grawitacyjnej, 7,3 km kanału tłocznego i 12 przepompowni, 21 przepompowni przydomowych. Koszt budowy kanalizacji wg projektu wynosi 29,9 mln zł (brutto). Dofinansowanie z RPOWŚ obejmuje budowę kanalizacji leżącej tylko w aglomeracji, tzn. wzdłuż głównych dróg, wsi, o długości 25 km.

Powyższa dokumentacja obejmuje również rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej i również jest objęta dofinansowaniem z RPOWŚ. W ramach przebudowy wodociągu wymieniony zostanie wodociąg azbestowy.

Etap V został podzielony na 5 zadań które obejmują budowę kanalizacji i wodociągu i 1 zadanie tzw. nr 6 rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej.

Zadanie 1 obejmuje msc. Ćmińsk ul. Świętokrzyska, Podkościele, Jana Pawła II, Klonowa, Staszica, Proszta, Podkościele, Przyjmo ul. Berlinka, Pańska, Bobrza do nr 28, 27a

Zadanie 2 obejmuje całą msc. Porzecza i Bobrzę od nr 29 do końca (kanalizacja) natomiast sieć wodociągowa obejmuje Bobrzę oraz połączenie przez ul. Kaczmarka do stacji wodociągowej.

Zadanie 3 obejmuje msc. Przyjmo ul. Przyjmo, Ogrodowa, Lipowa, Północna, Modrzewiowa

Zadanie 4 obejmuje msc. Przyjmo ul. Piotrkowska, Dolna, Ćmińsk ul. Kobylaki, Sienkiewicza, Wyręba, Miodowa, Wiosenna, Polna. Ze względu na sprzeciw p. Jacaka Waldemara musieliśmy wyciąć część kanalizacji z podstawowego projektu i opracować nowy przebieg kanalizacji z małą pompownią. Posiadamy projekt nie mamy pozwolenia na budowę

Zadanie 5 obejmuje Ćmińsk ul. Świątełek, Łąkowa, Krajobrazowa, Parkowa, Sportowa

Zadanie 6 obejmuje tylko i wyłącznie przebudowę sieci wodociągowej i rozbudowę stacji

15. Projekt kanalizacji ul. Miła i Ciepła w Tumlinie Podgród		
Data umowna	Wartość brutto	Uwagi
		zgłoszenie zamiaru budowy – organ nie wniósł sprzeciwu

[Wpisz tutaj]



16. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedzianej Górze (ul. Wesoła, ul. Tumlińska do Chabrowej)		
<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
	85 000,00	inwestycja wprowadzona do projektu budżetu

17. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w msc. Kostomłoty Pierwsze ul. Poziomkowa i Zacisze

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
	400 000,00	inwestycja wprowadzona do projektu budżetu

18. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Topolowa, Wierzbowa i Stadionowa w Kostomłotach Drugich

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
	300 000,00	inwestycja wprowadzona do projektu budżetu. W 2018 r. ZGK opracowuje projekt

19. Budowa kanalizacji i wodociągu od ul. Malachitowej wzdłuż ul. Mineralnej w Miedzianej Górze

<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
		jest opracowany projekt, nie ma zgody jednego właściciela działki na przejście sieciami, wniosek o ograniczenie w użytkowaniu nieruchomości został złożony do Starostwa czekamy na decyzję w tej sprawie. Po uzyskaniu decyzji ograniczającej użytkowanie nieruchomości złożymy wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłosimy zamiar budowy sieci. ZGK miał na ten cel przekazane środki

20. Budowa kanalizacji ul. Ławężna msc. Ciosowa (ta część miejscowości która nie była objęta podstawowym projektem w Etapie IV)

[Wpisz tutaj]



<i>Data umowna</i>	<i>Wartość brutto</i>	<i>Uwagi</i>
		zgłoszenie zamiaru budowy

inicjatywy lokalne na 2019 r.		
Budowa wodociągu w msc. Porzecze	44 100	
Budowa wodociągu Tumlin Wykień ul. Przytulna	50 000	
Budowa wodociągu i kanalizacji w msc. Kostomłoty Pierwsze	130 000	
Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią w Tumlinie Podgród	252 850	

[Wpisz tutaj]

